

Prot n. 376/L/rc
Sarsina, 23/11/2023

Spett.le
COMUNE di Predappio
P.ZZA S. ANTONIO, 3
47016 – Predappio (FC)

PEC: comune.predappio@cert.provincia.fc.it
Alla c.a. **Stefano Fabbri**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus area P6B Azione
ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici “seconda edizione”

COMUNE DI Predappio - Domanda n° **5238648** - CUA: **80008750400** - Id AGREA: AGOPR/2021/0000079
del 30.3.2021.

-COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenutaci a mezzo PEC il 9/11/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto, dovuta a richiesta motivata “dalla circostanza che l’impresa affidataria dei lavori (ditta Natura Verde di Predappio), è stata nell’ultimo periodo impegnata a far fronte ad esigenze sopravvenute legate a lavori di sistemazione e ripristini di infrastrutture e immobili anche di proprietà comunale danneggiati in seguito agli eventi alluvionali del mese di maggio u.s.

Inoltre, trattandosi di bene sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l’intervento necessita di continui sopralluoghi in cantiere da parte del funzionario incaricato della Soprintendenza, circostanza che finisce inevitabilmente per rallentare il normale andamento dei lavori”;

- vista la notifica di concessione prot. n. 27/L/rc del 18.2.2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 157/L/pf del 14/07/2022;
- vista la concessione di proroga prot. 80/L/rc del 23/02/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023;
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa;
- visto la delibera del CdA del GAL l’Altra Romagna del 22/11/2023 che approva l’ulteriore proroga;

si comunica che la richiesta di proroga è ritenuta **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **6 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **18/08/2024**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Dir. Mauro Pazzaglia

Documento firmato digitalmente